

АКТ  
о выполнении существенных условий, предусмотренных  
концессионным соглашением от 22.03.2016 с ООО «Северское ЖКХ»  
за 2019 год

22.06.2020

с. Львовское

Комиссия по контролю за исполнением концессионных соглашений, действующая на основании распоряжения администрации Львовского сельского поселения Северского района от 17.06.2020 № 25-р в составе:

Корчагина Ольга Алексеевна, заместитель главы администрации, председатель комиссии;

Коваль Елена Алексеевна, начальник общего отдела, секретарь комиссии;

Макарова Дарья Александровна, ведущий специалист финансового отдела, член комиссии;

Улумова Мария Александровна, ведущий специалист финансового отдела, член комиссии;

СОСТАВИЛА настоящий акт о нижеследующем:

Согласно концессионному соглашению от 22.03.2016 в 2019 году в сроки и объемы создания и реконструкции объекта концессионного соглашения за период 2019 год включены:

Объекты системы водоснабжения:

| № п.п. | Наименование мероприятия, указанные в концессии                                               | Срок выполнения, указанный в концессии | Отметка о фактическом выполнении            | Примечание                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Замена водопроводных сетей на ПЭТ, Д=63мм, протяженностью 450 м по ул. Северной с. Львовского | 2019                                   | Выполнен текущий ремонт на 17,2 тыс. рублей | Отчет концессионера по объектам водоснабжения имеется (от 01.06.2020) |
| 2.     | Ремонт колодцев, запорной арматуры на водопроводных сетях: замена задвижек – 4 шт.            | 2019                                   | Выполнено на 36,66 тыс. рублей              |                                                                       |
| 3.     | Замена погружных насосов на арт. скважинах – 8 шт.                                            | 2019                                   | Выполнено на 372,72 тыс.руб.                |                                                                       |

Комиссией установлено, что мероприятия по объектам концессионного соглашения по водоснабжению в 2019 году выполнены в полном объеме по пунктам 2, 3; по пункту 1 – выполнен частично.

Комиссией установлено, что для контроля за выполнением мероприятий по объектам водоотведения необходимо предоставление отчета концессионера. Письменный запрос информации об исполнении обязательств направлен.

Председатель комиссии

О.А. Корчагина

Секретарь комиссии

Е.А. Коваль

Члены комиссии:

Д.А. Макарова  
М.В. Улумова